



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลະหານปลาคว  
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว	๓๓๓,๐๔๐	๓๓๑,๐๓๕.๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖	๒๔ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการป้องกันและแก้ไขแก้ไขปัญหาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๑๙,๕๗๐			ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	๒๑,๒๖๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๒,๐๒๕.๐๐	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการวันครู	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวันพ่อ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการวันแม่	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๙,๓๕๐	๑๗,๐๘๒.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๓,๕๐๐	๑๒,๖๗๕.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	๙,๐๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	๖๔๔๖๑๐	๔๓๑,๔๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๒๗๖๐	๑๑,๓๑๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๑๑๒,๒๐๐	๙๗,๑๐๔.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๗๘,๔๐๐.๐๐	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการบริหารจัดการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาข้าว	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี	๗๑๕,๐๐๐	๗๑,๕๖๐.๐๐	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ	๓๐,๐๐๐	๗,๘๕๐.๐๐	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาคว่ำ	๑๕๐,๐๐๐	๓๖,๒๘๐.๐๐	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการสืบสานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๐๐.๐๐	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๙๓,๐๐๐	๙๒,๔๒๐.๐๐	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสืบสานประเพณีการลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนถึงบ้านครูยศชัย มารยาตร์ บ้านครบุรี หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านนายขง จงเพียรไปถึงหนองจูงใหญ่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๘ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รอบฝั่งสระประปา บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกสายสี่แยกโนนหัวไปถึงนานายศรีชัย บ้านครบุรี หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับถนนดินพร้อมลงหินคลุกรอบบ่อกรู บ้านนา หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๕ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกสายบ้านหนองยางถึงโนนลอย บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกสายหนองยางถึงหนองตาด้วง บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกสายโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีไปถึงหนองไม้ตาย บ้านละหานปลาคว่ำ หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๕ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกจากแยกศาลาแดงไปถึงหนองไฮ บ้านละหานปลาคว่ำ หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกแยกประปาไปถึงหนองหัวแหลม บ้านสระบัว หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกสายหนองมะเขือถึงคูปลาน้อย บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกฝั่งนางามร่วมไปถึงคลองสลักไถ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการยกระดับถนนดินสายท่าคันรูงถึงหลุบพรวน บ้านนา หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองบ้านถึงหนองใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนดินสายห้าแยกทิศตะวันตกถึงหนองใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายแยกคลองไปโพธิ์ทะเล บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับนางภาพ ไปถึงนางางด้วง แก้วโพธิ์ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีบ้านนายประชุม คมช้างถึงบ้านนางอำนวย แวนไธสง บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางอรุณศรี สีแยก บ้านนายธงชัย บ้านหนองละหาน หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการขุดลอกหนองอุ่มป็น บ้านหนองละหาน หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดักตบชวา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาสยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๘,๔๗๐.๐๐	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนเพชรเชื่อมบ้านหนองไม้ตาย สายบ้านโนนเพชรเชื่อมบ้านหนองไม้ตาย	๔๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง จากถนน คสล.เดิมถึงนางาม่านฤทัย วงษ์อินตา	๕๓,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง สายโนนสูงถึงหนองจู้ใหญ่	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาง สายข้างบ้านนายสา ศรีสองถึงถนนกลางหมู่บ้าน	๕๖,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ สายนาตามันถึงขุนจำโนนคู่	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาง จากโนนโทะโล่ถึงหนองจู้ใหญ่	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะเขือ จากนายนายแหวนถึงโพธิ์ทะเล	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ จากรางระบายน้ำเดิมถึงบ้านนางอำววย แวนไร่สง	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสระบัว หมู่ที่ ๘ จากสายหน้าวัดถึงประปา	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านละหานปลาคว่ำ หมู่ที่ ๖ สายหนองแสง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)



โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓ สายหนองบ้านถึงหนองใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อน้ำพญานาค จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)

**- ปัญหาอุปสรรค**

รายจ่ายงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ (ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จึงมีความจำเป็นกั้นเงินงบประมาณไว้

**- ข้อเสนอแนะ**

ไม่มี

